

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อำเภอละม่อม จังหวัดชุมพร

๑. หลักการและเหตุผล

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อำเภอละม่อม จังหวัดชุมพร ได้ประกาศใช้ ข้อบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้ว เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจการสาธารณะ ให้การพัฒนาบรรลุ ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ประกอบด้วย

- (๑) โครงการหรือกิจกรรม
- (๒) ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
- (๓) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม
- (๔) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม

โดยใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น รวมถึงลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรมงานต่าง ๆ ที่จะทำบริการสาธารณะและกิจการสาธารณะในแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อกำกับ ติดตาม รวบรวมผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. เพื่อให้ทราบผล ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการ/งาน/กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการในระยะต่อไป

๓. เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาโครงการ/งาน/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

๔. เพื่อให้โครงการและกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๕. เพื่อติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการและนอกแผนปฏิบัติการ ที่ได้รับจัดสรร งบประมาณดำเนินการ และนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSQR ได้อย่างครบถ้วน

๓. วิธีการดำเนินงาน

๑. แจ้งทุกหน่วยงาน/กอง และผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการและนอกแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลตามปฏิทินที่กำหนด
๓. สรุปผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

๔. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ๑) รอบที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
- ๒) รอบที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๕. รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง เพื่อเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลสวนแตง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง ได้มีความชัดเจนในการ ปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงความการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายใน ได้แก่ สำนัก กองต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง ในแผนการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน

ในการนี้ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง เพื่อแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีติดตามรายการและรายการครุภัณฑ์ ที่แนบมาพร้อมนี้) ประกอบด้วย

- (๑) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
- (๒) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม

รายงานการติดตามโครงการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยช่องลม หมู่ที่ ๑๐	๒๖๖,๔๐๐	๒๖๖,๐๐๐ (ทำสัญญาจ้าง)	๔๐๐	-	✓	-	ก.ค.-ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปากคลองหวด หมู่ที่ ๙	๔๒๔,๐๐๐	๔๒๔,๐๐๐ (ทำสัญญาจ้าง)	๐	-	✓	-	ธ.ค.๖๗ - ก.พ.๖๘	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเรืองโรจน์ หมู่ที่ ๗	๔๙๖,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓	มี.ค. -พ.ค. ๖๘	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรจรม หมู่ที่ ๘	๔๙๗,๕๐๐	๔๙๖,๐๐๐ (ทำสัญญาจ้าง)	๐	-	✓	-	พ.ค. -ก.ค. ๖๘	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลี่ยมทอง หมู่ที่ ๑	๔๙๘,๙๐๐	๐	๐	-	-	✓	ก.ค.-ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสกุณา หมู่ที่ ๔	๔๙๘,๘๐๐	๐	๐	-	-	✓	เม.ย.-มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขไสตา หมู่ที่ ๓	๔๙๘,๒๐๐	๐	๐	-	-	✓	เม.ย.-มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุคปรีดา หมู่ที่ ๔	๔๙๖,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓	เม.ย.-มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีตสาย รร.บ้านดวด - ตลาดบ้าน ดวด หมู่ที่ ๒	๔๙๘,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓	ก.ค.-ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยหน้า โรงเรียนบ้านเขาตากูน หมู่ที่ ๑๐	๔๒๐,๗๐๐	๐	๐	-	-	✓	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๑๑	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หอถ้ำ เหล็กรูปทรงแฉมแปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. และถังกรอง หมู่ที่ ๒	๖๔๗,๘๐๐	๔๖๓,๔๑๖ (ทำสัญญาจ้าง)	๑๘๔,๓๘๔	-	✓	-	ธ.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๑๒	โครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	๓๐๓,๘๐๐	๐	๐	-	-	✓	ม.ค. -มี.ค. ๖๘	กองช่าง	ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหส์ทางหลวงท้องถิ่นขพ.ถ.๗๑๐๐๑ สายนาจันซิว - เขาดากูน (ตอนที่ ๒) พร้อมคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านควนผาสุก ตำบลสวนแตง	๗,๙๖๖,๐๐๐ (ผูกพัน)	๗,๘๙๗,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	-	✓	-	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาจันซิว - เขาดากูน หมู่ที่ ๘ ตำบล สวนแตง เชื่อมตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร	๖,๐๕๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองช่าง	งบอบจ. ชุมพร
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธรรมชาติ หมู่ที่ ๑	๔๙๗,๑๐๐	๐	๐	-	-	✓		กองช่าง	เงินสะสม
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยราษฎร์เจริญ ๑	๒๔๗,๙๐๐	๐	๐	-	-	✓		กองช่าง	เงินสะสม
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบัวจันทร์ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ ช่วง	๔๙๘,๘๐๐	๐	๐	-	-	✓		กองช่าง	เงินสะสม
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะอั้ง หมู่ที่ ๒	๔๙๖,๘๐๐	๐	๐	-	-	✓		กองช่าง	เงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๑๙	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ซอยแสงอรุณ หมู่ที่ ๒	๔๙๓,๕๐๐	๔๘๐,๐๐๐ (ทำสัญญาจ้าง)	๑๓,๕๐๐	-	✓	-	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองช่าง	เงินสะสม
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประวิทย์ ๒ หมู่ที่ ๓	๔๙๗,๖๐๐	๐	๐	-	-	✓	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองช่าง	เงินสะสม
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขไสดา หมู่ที่ ๓	๔๙๗,๘๐๐	๐	๐	-	-	✓	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองช่าง	เงินสะสม
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุภณา หมู่ที่ ๔	๔๙๙,๘๐๐	๐	๐	-	-	✓	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองช่าง	เงินสะสม
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุดปรีดา หมู่ที่ ๔	๔๙๗,๒๐๐	๐	๐	-	-	✓	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองช่าง	เงินสะสม
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุดปรีดา หมู่ที่ ๔	๔๙๗,๒๐๐	๐	๐	-	-	✓	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองช่าง	เงินสะสม
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประมูล หมู่ที่ ๕	๔๙๙,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองช่าง	เงินสะสม
๒๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักฝาทะแกรงเหล็ก สายหนองบัว - ดอนแค หมู่ที่ ๖	๒๗๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองช่าง	เงินสะสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงวัสดุ ลูกรัง) ซอยเรือนไม้สน หมู่ที่ ๖	๖๘,๗๐๐	๐	๐	-	-	✓	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองช่าง	เงินสะสม
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโกรัตน์ หมู่ที่ ๖	๔๙๘,๔๐๐	๐	๐	-	-	✓	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองช่าง	เงินสะสม
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าอาด หมู่ที่ ๖	๔๙๘,๖๐๐	๔๙๗,๔๐๐ (ทำสัญญาจ้าง)	๑,๖๐๐	-	✓	-	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองช่าง	เงินสะสม
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเรืองโรจน์ หมู่ที่ ๗	๔๙๖,๖๐๐	๐	๐	-	-	✓	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองช่าง	เงินสะสม
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแก้วอ่อน หมู่ที่ ๘	๔๙๗,๖๐๐	๔๙๖,๐๐๐ (ทำสัญญาจ้าง)	๑,๖๐๐	-	✓	-	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองช่าง	เงินสะสม
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแก้วมณี หมู่ที่ ๘	๔๙๘,๘๐๐	๔๙๗,๐๐๐ (ทำสัญญาจ้าง)	๑,๘๐๐	-	✓	-	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองช่าง	เงินสะสม
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ซอยโรรม หมู่ที่ ๘	๔๘๙,๗๐๐	๐	๐	-	-	✓	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองช่าง	เงินสะสม
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจินดาใหม่ หมู่ที่ ๘	๔๙๘,๔๐๐	๔๙๕,๐๐๐ (ทำสัญญาจ้าง)	๓,๔๐๐	-	✓ -		ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองช่าง	เงินสะสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโกจ่าย หมู่ที่ ๑๐	๔๙๘,๔๐๐	๔๙๗,๐๐๐ (ทำสัญญาจ้าง)	๑,๔๐๐	-	✓	-	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองช่าง	เงินสะสม
๓๕	โครงการถมดินปรับพื้นที่ อบต.สวนแตง	๔๙๗,๘๐๐	๐	๐	-	-	✓	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองช่าง	เงินสะสม
๓๖	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ ภายใน อบต.สวนแตง	๑,๕๒๔,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองช่าง	เงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๗,๖๐๐ (โอนเพิ่ม ๘,๐๐๐)	๔๐๐	✓	-	-	๑๑/๐๑/๖๘ ถึง ๑๑/๐๑/๖๖	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๓๑๔,๔๒๒	๑๒๙,๑๖๘	๑๘๕,๓๕๔	-	✓	-	๐๑/๑๐/๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๓	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน บ้านเขาดากุน	๓๗๒,๖๐๐	๑๘๙,๐๐๐	๑๘๓,๖๐๐	-	✓	-	๐๑/๑๐/๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๔	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน บ้านดวด	๕๕๔,๔๐๐	๒๗๗,๒๐๐	๒๗๗,๒๐๐	-	✓	-	๐๑/๑๐/๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๕	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน บ้านดอนแค	๕๑๓,๐๐๐	๓๐๔,๘๒๔	๒๐๘,๑๗๖	-	✓	-	๐๑/๑๐/๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๖	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน บ้านสวนสมบูรณ์	๘๘๘,๘๐๐	๔๓๐,๑๐๐	๔๕๘,๗๐๐	-	✓	-	๐๑/๑๐/๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๗	โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก	๑๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓	๐๓/๑๐/๖๖ ถึง ๓๐/๐๙/๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๘	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๙๐,๐๐๐	๘๙,๙๗๐	๓๐	✓	-	-	๑/๐๔/๖๗ ถึง ๓๐/๐๔/๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการ ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓	๐๑/๐๖/๖๘ ถึง ๓๐/๑๐/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการ ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓	๐๑/๐๖/๖๘ ถึง ๓๐/๑๐/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการ ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓	๐๑/๐๖/๖๘ ถึง ๓๐/๑๐/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการ ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓	๐๑/๐๖/๖๘ ถึง ๓๐/๑๐/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการ ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓	๐๑/๐๖/๖๘ ถึง ๓๐/๑๐/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการ ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓	๐๑/๐๖/๖๘ ถึง ๓๐/๑๐/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๑๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการ ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓	๐๑/๐๖/๖๘ ถึง ๓๐/๑๐/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๑๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการ ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓	๐๑/๐๖/๖๘ ถึง ๓๐/๑๐/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๑๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการ ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓	๐๑/๐๖/๖๘ ถึง ๓๐/๑๐/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๑๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการ ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓	๐๑/๐๖/๖๘ ถึง ๓๐/๑๐/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๑๙	โครงการช่วยเหลือ/ดูแล ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม พื้นที่ตำบลสวนแตง	๓๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓	๐๑/๑๐/๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๒๐	โครงการทุนการศึกษาสำหรับ นักเรียน และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	๒๕๐,๐๐๐ (โอนลด ๘,๐๐๐)	๒๔๑,๐๐๐	๙๐๐	✓	-	-	๐๑/๑๒/๖๗ ถึง ๑๑/๐๑/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๒๑	โครงการตามรอยพ่อเพื่อพ่อเพียง	๒๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓	๐๑/๐๔/๖๘ ถึง ๓๐/๐๖/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๒๒	โครงการจิตอาสา”เราทำดีด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ตำบลสวนแตง)	๓๐,๐๐๐	๔,๓๑๓	๒๕,๖๘๗	-	✓	-	๐๑/๑๐/๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๒๓	โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในพื้นที่ ตำบลสวนแตง	๒๕,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓	๐๑/๐๔/๖๘ ถึง ๓๐/๐๖/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๒๔	โครงการพัฒนาสตรีเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	✓	-	-	๐๑/๐๑/๖๘ ถึง ๓๐/๐๔/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๒๕	โครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติดตำบล สวนแตง	๓๑๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓	๐๑/๐๔/๖๘ ถึง ๓๐/๐๕/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๒๖	โครงการส่งทีมนักกีฬาประชาชนและ เยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	๕,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓	๐๑/๐๕/๖๘ ถึง ๓๑/๐๗/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๒๗	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๕๔๐,๐๐๐	๒,๗๓๒,๗๐๐	๓,๘๐๗,๓๐๐	-	✓	-	๐๑/๑๐/๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๒๘	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๒๓๓,๖๐๐	๔๗๗,๒๐๐	๗๕๖,๔๐๐	-	✓	-	๐๑/๑๐/๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๓๙	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๔,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	-	✓	-	๐๑/๑๐/๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการจัดระเบียบ/ชุมชน สังคมและการเมือง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกัน และระงับอัคคีภัยแก่เด็ก/เยาวชน/ ประชาชน	๑๘,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓	๐๑/๐๑/๖๘ ถึง ๐๑/๐๓/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการช่วยเหลือ/บรรเทาความ เดือดร้อนแก่ผู้ประสบสาธารณภัย ตำบลสวนแตง	๓๐,๐๐๐	๐	๐	-		✓	๐๑/๑๐/๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๓	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์	๑๕,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในวัน เข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	๐	๐		-	✓	๐๑/๐๗/๖๘ ถึง ๓๑/๐๗/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๕,๗๐๐	๔,๓๐๐	✓	-	-	๑๕/๑๑/๖๗ ถึง ๑๗/๑๑/๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๓	โครงการบำรุงรักษาจารีตประเพณีวิถีภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐		-	✓	-	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านด้านการบริหาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการงานกาชาดและงานเทิด พระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขต อุดมศักดิ์	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๕๐	๑๕๐	✓	-	-	๐๕/๑๒/๖๗ ถึง ๑๔/๑๒/๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการพระราชพิธีเกี่ยวกับสถาบัน พระมหากษัตริย์	๔๐,๐๐๐	๘,๕๒๐	๓๑,๔๘๐	-	✓	-	๐๑/๑๐/๖๗ ถึง ๓๐/๑๐/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ

รายงานการติดตามรายการครุภัณฑ์ตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	แผนงาน บริหารงานทั่วไป ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด ราคา ๔,๕๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๔,๕๐๐ บาท ตั้ง งบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคา ท้องตลาด ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคาตาม มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๐	✓	-	-	๐๑/๑๐/๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๒	แผนงาน บริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๑ ตัว ราคา ๕,๘๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๕,๘๐๐ บาท ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องตลาด ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๕,๘๐๐	๕,๘๐๐	๐	✓	-	-	๑๐/๐๗/๖๗ ถึง ๑๙/๐๗/๖๗	กองคลัง	ข้อบัญญัติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๓	แผนงาน บริหารงานทั่วไป (กองคลัง) ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ - เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล ราคาตัวละ ๒๔,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ ตัว รวมทั้งสิ้น ๒๔,๐๐๐ บาท ตั้งงบประมาณ ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖	๒๔,๐๐๐	๐	๐	๐	-	✓	๐๑/๑๐/๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๖๘	กองคลัง	ข้อบัญญัติ
๔	แผนงาน บริหารงานทั่วไป (กองคลัง) ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA จำนวน ๑ ตัว ราคาตัวละ ๕,๗๐๐ บาท รวม ทั้งสิ้น ๕,๗๐๐ บาท ตั้งงบประมาณ ตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖	๕,๗๐๐	๐	๐	๐	-	✓	๐๑/๑๐/๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๖๘	กองคลัง	ข้อบัญญัติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๕	แผนงาน บริหารงานทั่วไป (กองคลัง) ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะทำงานเหล็กขนาด ๕ ฟุต พร้อม กระจก จำนวน ๑ ตัว ราคา ๕,๘๐๐ บาท รวม ทั้งสิ้น ๕,๘๐๐ บาท บาท ตั้งงบประมาณ รายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องตลาด ไม่มี กำหนดไว้ในบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ของหน่วยงานรัฐ	๕,๘๐๐	๐	๐	๐	-	✓	๐๑/๑๐/๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๖๘	กองคลัง	ข้อบัญญัติ

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในตำบลได้ทั้งหมด
๒. ด้วยข้อจำกัดของอำนาจหน้าที่ งบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ และทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม - โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม - โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
๓. ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหาความต้องการอย่างแท้จริงเพื่อนำปัญหาและความต้องการมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๔. ควรพัฒนาอย่างมีเป้าหมายและครอบคลุมทุกด้าน และนำไปสู่การแก้ไขและหรือพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

