

แบบรายงานผลการดำเนินงานและ การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
อำเภอละมั่ง จังหวัดชุมพร

**รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร**

๑. หลักการและเหตุผล

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ได้ประกาศใช้ ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้ว เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ให้การพัฒนาบรรลุ ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการจริง ทั้งหมดในพื้นที่ ประกอบด้วย

- (๑) โครงการหรือกิจกรรม
- (๒) ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
- (๓) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม
- (๔) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม

โดยใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบล สวนแตง เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น รวมถึงลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสาน และบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่จะทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล สวนแตง

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อกำกับ ติดตาม รวบรวมผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. เพื่อให้ทราบผล ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการ/งาน/กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะ นำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการในระยะต่อไป

๓. เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาโครงการ/งาน/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

๔. เพื่อให้โครงการและกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ บรรลุผล อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๕. เพื่อดำเนินการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการและนอกแผนปฏิบัติการ ที่ได้รับจัดสรร งบประมาณดำเนินการ และนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSQR ได้อย่างครบถ้วน

๓. วิธีการดำเนินงาน

๑. แจ้งทุกหน่วยงาน/กอง และผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการและนอกแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลตามปฏิทินที่กำหนด

๓. สรุปผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

๔. ระยะเวลาดำเนินการ

- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑) รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๒) รอบปีงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๕. รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง เพื่อเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง ได้มีความชัดเจนในการ ปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงความการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายใน ได้แก่ สำนัก กองต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง ในแผนการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน

ในการนี้ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง เพื่อแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการ ดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีติดตามรายการและรายการครุภัณฑ์ ที่แนบมาพร้อมนี้) ประกอบด้วย

(๑) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม

(๒) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม

บัญชีติดตามโครงการและรายการครุภัณฑ์
การดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานการติดตามโครงการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยช่องลม หมู่ที่ ๑๐	๒๖๖,๔๐๐	๒๖๖,๐๐๐	๔๐๐	✓	-	-	๐๘/๐๑/๖๘ ถึง ๐๘/๐๔/๖๘	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปากคลองหวด หมู่ที่ ๙	๔๒๔,๐๐๐	๔๒๔,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑๙/๑๒/๖๗ ถึง ๑๙/๐๓/๖๘	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเรืองโรจน์ หมู่ที่ ๗	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	๐๘/๐๘/๖๘ ถึง ๐๖/๑๑/๖๘	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรจรม หมู่ที่ ๘	๔๙๗,๕๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๑,๕๐๐	✓	-	-	๐๒/๐๔/๖๘ ถึง ๐๑/๐๗/๖๘	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลี่ยมทอง หมู่ที่ ๑	๔๙๘,๙๐๐	๔๙๘,๕๐๐ (ทำสัญญาจ้าง)	๔๐๐	-	✓	-	๒๔/๐๗/๖๘ ถึง ๒๒/๑๐/๖๘	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสกุณา หมู่ที่ ๔	๔๙๘,๘๐๐	๔๙๘,๕๐๐ (ทำสัญญาจ้าง)	๓๐๐	-	✓	-	๐๘/๐๘/๖๘ ถึง ๐๖/๑๑/๖๘	กองช่าง	ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขไสดา หมู่ที่ ๓	๔๙๘,๒๐๐	๔๙๘,๐๐๐ (ทำสัญญาจ้าง)	๒๐๐	-	✓	-	๒๔/๐๗/๖๘ ถึง ๒๒/๑๐/๖๘	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุตปริดา หมู่ที่ ๔	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๕,๕๐๐ (ทำสัญญาจ้าง)	๕๐๐	-	✓	-	๑๘/๐๗/๖๘ ถึง ๑๖/๑๐/๖๘	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลติก คอนกรีตสาย รร.บ้านดวด หมู่ที่ ๒	๔๙๘,๒๐๐	๔๗๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	✓	-	-	๐๕/๐๖/๖๘ ถึง ๐๓/๐๙/๖๘	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยหน้า โรงเรียนบ้านเขาตากูน หมู่ที่ ๑๐	๔๒๐,๗๐๐	๔๒๐,๐๐๐ (ทำสัญญาจ้าง)	๗๐๐	-	✓	-	๒๔/๐๙/๖๘ ถึง ๒๒/๐๑/๖๙	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๑๑	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หอถ้ำ เหล็กรูปทรงแซมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. และถังกรอง หมู่ที่ ๒	๖๔๗,๘๐๐	๕๖๓,๔๑๖	๑๘๔,๓๘๔	✓	-	-	๒๓/๐๑/๖๘ ถึง ๒๒/๐๖/๖๘	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๑๒	โครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	๓๐๓,๘๐๐	๓๐๓,๐๐๐ (ทำสัญญาจ้าง)	๘๐๐	-	✓	-	๒๔/๐๙/๖๘ ถึง ๒๒/๐๑/๖๙	กองช่าง	ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ.๗๑๐๐๑ สายนา จิ้นซิว - เขตาทกุน (ตอนที่ ๒) พร้อมคูระบาย น้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านควนผาสุก ตำบลสวนแตง	๗,๙๖๖,๐๐๐	๗,๘๙๗,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	✓	-	-	๒๓/๐๑/๖๘ ถึง ๒๒/๐๖/๖๘	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาจิ้นซิว - เขตาทกุน หมู่ที่ ๘ ตำบลสวน แตง เชื้อตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัด ชุมพร	๖,๐๕๐,๐๐๐	๖,๐๕๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๒๓/๐๑/๖๘ ถึง ๒๒/๐๖/๖๘	กองช่าง	งบอบจ. ชุมพร
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธรรมชาติ หมู่ที่ ๑	๔๙๗,๑๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๑,๑๐๐	✓	-	-	๒๕/๐๖/๖๘ ถึง ๒๓/๐๙/๖๘	กองช่าง	เงินสะสม
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยราษฎร์เจริญ ๑	๒๔๗,๙๐๐	๐	๐	-	-	✓ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)	๐๑/๑๐/๖๗ ถึง ๐๑/๐๙/๖๘	กองช่าง	เงินสะสม
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบัวจันทร์ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ ช่วง	๔๙๘,๘๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๘๐๐	✓	-	-	๒๕/๐๖/๖๘ ถึง ๒๓/๐๙/๖๘	กองช่าง	เงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะเกอิ่ง หมู่ที่ ๒	๔๙๖,๘๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๘๐๐	✓	-	-	๒๕/๐๖/๖๘ ถึง ๒๓/๐๙/๖๘	กองช่าง	เงินสะสม
๑๙	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ซอยแสงอรุณ หมู่ที่ ๒	๔๙๓,๕๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๑,๓๐๐	✓	-	-	๒๘/๐๓/๖๘ ถึง ๒๖/๐๖/๖๘	กองช่าง	เงินสะสม
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประวิทย์ ๒ หมู่ที่ ๓	๔๙๗,๖๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๖๐๐	✓	-	-	๐๙/๐๗/๖๘ ถึง ๐๙/๑๐/๖๘	กองช่าง	เงินสะสม
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขไสตา หมู่ที่ ๓	๔๙๗,๘๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๘๐๐	✓	-	-	๐๙/๐๗/๖๘ ถึง ๐๗/๑๐/๖๘	กองช่าง	เงินสะสม
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุภณา หมู่ที่ ๔	๔๙๙,๘๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๘๐๐	✓	-	-	๑๘/๐๗/๖๘ ถึง ๑๖/๑๐/๖๘	กองช่าง	เงินสะสม
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุตปรีดา หมู่ที่ ๔	๔๙๗,๒๐๐	๔๙๕,๕๐๐	๑,๗๐๐	✓	-	-	๑๘/๐๗/๖๘ ถึง ๑๖/๑๐/๖๘	กองช่าง	เงินสะสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ประมุล หมู่ที่ ๕	๔๙๙,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)	๐๑/๑๐/๖๗ ถึง ๐๑/๐๙/๖๘	กองช่าง	เงินสะสม
๒๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมบ่อพักฝาดะแกรงเหล็ก สาย หนองบัว-ดอนแค หมู่ที่ ๖	๒๗๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)	๐๑/๑๐/๖๗ ถึง ๐๑/๐๙/๖๘	กองช่าง	เงินสะสม
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงวัสดุลูกรัง) ซอยเรือไม้สน หมู่ที่ ๖	๖๘,๗๐๐	๐	๐	-	-	✓ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)	๐๑/๑๐/๖๗ ถึง ๐๑/๐๙/๖๘	กองช่าง	เงินสะสม
๒๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยราษฎร์เจริญ ๑ หมู่ที่ ๑	๔๙๘,๔๐๐	๐	๐	-	-	✓ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)	๐๑/๑๐/๖๗ ถึง ๐๑/๐๙/๖๘	กองช่าง	เงินสะสม
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไกรตัน หมู่ที่ ๖	๔๙๘,๔๐๐	๐	๐	-	-	✓ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)	๐๑/๑๐/๖๗ ถึง ๐๑/๐๙/๖๘	กองช่าง	เงินสะสม
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าอาด หมู่ที่ ๖	๔๙๘,๖๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑,๖๐๐	✓	-	-	๑๒/๐๓/๖๘ ถึง ๑๐/๐๖/๖๘	กองช่าง	เงินสะสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเรืองโรจน์ หมู่ที่ ๗	๔๙๖,๖๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑,๖๐๐	✓	-	-	๑๙/๐๖/๖๘ ถึง ๑๗/๐๙/๖๘	กองช่าง	เงินสะสม
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแก้วอ่อน หมู่ที่ ๘	๔๙๗,๖๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๑,๖๐๐	✓	-	-	๑๙/๐๖/๖๘ ถึง ๑๗/๐๙/๖๘	กองช่าง	เงินสะสม
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแก้วมณี หมู่ที่ ๘	๔๙๘,๘๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑,๘๐๐	✓	-	-	๒๙/๐๑/๖๘ ถึง ๒๙/๐๔/๖๘	กองช่าง	เงินสะสม
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ซอยโรงรม หมู่ที่ ๖	๔๘๙,๗๐๐	๔๕๙,๐๐๐	๓๐,๗๐๐	✓	-	-	๐๕/๐๖/๖๘ ถึง ๐๓/๐๙/๖๘	กองช่าง	เงินสะสม
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจินดาใหม่ หมู่ที่ ๘	๔๙๘,๔๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๓,๔๐๐	✓	-	-	๒๐/๐๒/๖๘ ถึง ๒๑/๐๕/๖๘	กองช่าง	เงินสะสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย โกจ่าย หมู่ที่ ๑๐	๔๙๘,๔๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑,๘๐๐	✓	-	-	๒๐/๐๒/๖๘ ถึง ๒๑/๐๕/๖๘	กองช่าง	เงินสะสม
๓๖	โครงการถมดินปรับพื้นที่ อบต.สวนแตง	๔๙๗,๘๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๐	✓	-	-	๒๕/๐๔/๖๘ ถึง ๐๙/๐๖/๖๘	กองช่าง	เงินสะสม
๓๗	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ภายใน อบต.สวนแตง	๑,๕๒๔,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)	๐๑/๑๐/๖๗ ถึง ๐๑/๐๙/๖๘	กองช่าง	เงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๘,๐๐๐	๑๕๗,๖๐๐	๔๐๐	✓	-	-	๑๑/๐๑/๖๘ ถึง ๑๑/๐๑/๖๖	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๓๑๔,๔๒๒ (โอนเพิ่ม) ๔,๑๐๐	๓๑๘,๕๗๔	๕๒	✓	-	-	๐๑/๑๐/๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๓	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน บ้านเขา ตากูน	๓๗๒,๖๐๐ (โอนเพิ่ม) ๒๔,๓๐๐	๓๙๖,๙๐๐	๐	✓	-	-	๐๑/๑๐/๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๔	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านดวด	๕๕๔,๔๐๐ (โอนเพิ่ม) ๘,๘๐๐	๕๔๖,๗๐๐	๗,๗๐๐	✓	-	-	๐๑/๑๐/๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๕	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน ดอนแค	๕๑๓,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๙๕,๐๐๐	๖๐๘,๐๒๔	๓,๙๗๖	✓	-	-	๐๑/๑๐/๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๖	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านสวน สมบูรณ์	๘๘๘,๘๐๐ (โอนเพิ่ม) ๙,๙๐๐	๘๕๖,๙๐๐	๔๑,๘๐๐	✓	-	-	๐๑/๑๐/๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๗	โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก	๑๐,๐๐๐	๑,๘๐๐	๘,๒๐๐	✓	-	-	๒๖/๐๖/๖๘ ถึง ๒๖/๐๖/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๘	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๙๐,๐๐๐	๘๙,๙๗๐	๓๐	✓	-	-	๑/๐๔/๖๘ ถึง ๓๐/๐๔/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการ ตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๐๖/๐๖/๖๘ ถึง ๐๗/๐๖/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการ ตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑๒/๐๖/๖๘ ถึง ๑๓/๑๐/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการ ตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๒๒/๐๖/๖๘ ถึง ๒๓/๑๐/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการ ตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑๒/๐๖/๖๘ ถึง ๑๓/๐๖/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการ ตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๐๘/๐๕/๖๘ ถึง ๑๐/๐๕/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการ ตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๓๐/๐๕/๖๘ ถึง ๓๑/๐๕/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๑๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการ ตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๐๗/๐๖/๖๘ ถึง ๐๘/๐๖/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๑๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการ ตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๐๘/๐๖/๖๘ ถึง ๑๒/๐๖/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๑๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการ ตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๐๘/๐๖/๖๘ ถึง ๑๐/๐๖/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๑๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๐๘/๐๖/๖๘ ถึง ๑๐/๐๖/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๑๙	โครงการช่วยเหลือ/ดูแล ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม พื้นที่ตำบลสวนแตง	๓๐,๐๐๐	๕,๓๐๐	๒๔,๗๐๐	✓	-	-	๐๑/๑๐/๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๒๐	โครงการทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษาและการ ให้ความช่วยเหลือนักเรียน	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๑,๐๐๐	๙๐๐	✓	-	-	๐๑/๑๒/๖๗ ถึง ๑๑/๐๑/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๒๑	โครงการตามรอยพ่อเพื่อพ่อเพียง	๒๐,๐๐๐	๑๘,๘๔๕	๑,๑๕๕	✓	-	-	๐๑/๐๔/๖๘ ถึง ๓๐/๐๖/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๒๒	โครงการจิตอาสา”เราทำดีด้วยหัวใจ” เพื่อ พัฒนาท้องถิ่น (ตำบลสวนแตง)	๓๐,๐๐๐	๔,๓๑๓	๒๕,๖๘๗	✓	-	-	๐๑/๑๐/๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๒๓	โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในพื้นที่ตำบล สวนแตง	๒๕,๐๐๐	๑๘,๓๖๕	๖,๖๓๕	✓	-	-	๓๐/๐๖/๖๘ ถึง ๓๐/๐๖/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๒๔	โครงการพัฒนาสตรีเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีใน ครอบครัว	๑๒,๐๐๐	๙,๔๗๐	๒,๕๓๐	✓	-	-	๑๑/๐๓/๖๘ ถึง ๑๑/๐๓/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๒๕	โครงการมหรหรรณีกีฬาต้านยาเสพติดตำบล สวนแตง	๓๑๐,๐๐๐	๓๐๙,๕๐๐	๕๐๐	✓	-	-	๒๙/๐๔/๖๘ ถึง ๐๓/๐๕/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๒๖	โครงการส่งทีมนักกีฬาประชาชนและเยาวชน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	๕,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๗,๐๐๐	๑๑,๖๒๔	๓๗๖	✓	-	-	๐๓/๐๕/๖๘ ถึง ๐๙/๐๕/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๒๗	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๕๔๐,๐๐๐	๖,๖๓๓,๕๐๐	๓,๔๐๐	✓	-	-	๐๑/๑๐/๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๒๘	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๒๓๓,๖๐๐	๑,๑๕๒,๒๐๐	๑๐,๕๐๐	✓	-	-	๐๑/๑๐/๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๒๙	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	✓	-	-	๐๑/๑๐/๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการจัดระเบียบ/ชุมชน สังคมและการเมือง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกัน และระงับอัคคีภัยแก่เด็ก/เยาวชน/ ประชาชน	๑๘,๐๐๐	๑๗,๗๖๐	๒๔๐	✓	-	-	๐๔/๐๗/๖๘ ถึง ๐๔/๐๗/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการช่วยเหลือ/บรรเทาความ เดือดร้อนแก่ผู้ประสบสาธารณภัย ตำบลสวนแตง	๓๐,๐๐๐	๕,๓๐๐	๒๔,๗๐๐	✓	-	-	๐๑/๑๐/๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๓	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์	๑๕,๐๐๐	๙,๓๒๕	๕,๖๗๕	✓	-	-	๑๑/๐๔/๖๘ ถึง ๑๗/๐๔/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในวัน เข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	๑๙,๔๐๐	๖๐๐	✓	-	-	๑๐/๐๗/๖๘ ถึง ๑๐/๐๗/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๔,๗๐๐	๔๕,๓๐๐	✓	-	-	๑๕/๑๑/๖๗ ถึง ๑๗/๑๑/๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๓	โครงการบำรุงรักษาจารีตประเพณีวิถีภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๘๕๐	๑๕๐	✓	-	-	๑๓/๐๔/๖๘ ถึง ๑๓/๐๔/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านด้านการบริหาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการงานกาชาดและงานเทิด พระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขต อุดมศักดิ์	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๕๐	๑๕๐	✓	-	-	๐๕/๑๒/๖๗ ถึง ๑๔/๑๒/๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการพระราชพิธีเกี่ยวกับสถาบัน พระมหากษัตริย์	๔๐,๐๐๐	๑๙,๔๙๖	๒๐,๕๐๔	✓	-	-	๐๑/๑๐/๖๗ ถึง ๓๐/๑๐/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ

รายงานการติดตามรายการครุภัณฑ์ตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	แผนงาน บริหารงานทั่วไป ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด ราคา ๔,๕๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๔,๕๐๐ บาท ตั้ง งบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคา ท้องตลาด ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคาตาม มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๐	✓	-	-	๐๑/๑๐/๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ
๒	แผนงาน บริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๑ ตัว ราคา ๕,๘๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๕,๘๐๐ บาท ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องตลาด ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๑๖,๘๐๐	๑๖,๐๐๐	๘๐๐	✓	-	-	๑๐/๐๗/๖๗ ถึง ๑๙/๐๗/๖๗	กองคลัง	ข้อบัญญัติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๓	แผนงาน บริหารงานทั่วไป (กองคลัง) ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ - เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล ราคาตัวละ ๒๔,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ ตัว รวมทั้งสิ้น ๒๔,๐๐๐ บาท ตั้งงบประมาณ ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖	๒๔,๐๐๐	๐	๐	๐	-	✓ (ยกเลิก)	๐๑/๑๐/๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๖๘	กองคลัง	ข้อบัญญัติ
๔	แผนงาน บริหารงานทั่วไป (กองคลัง) ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA จำนวน ๑ ตัว ราคาตัวละ ๕,๗๐๐ บาท รวม ทั้งสิ้น ๕,๗๐๐ บาท ตั้งงบประมาณ ตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖	๕,๗๐๐	๐	๐	๐	-	✓ (ยกเลิก)	๐๑/๑๐/๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๖๘	กองคลัง	ข้อบัญญัติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินงาน (เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้/ ยกเลิก ดำเนินการ			
๕	แผนงาน บริหารงานทั่วไป (กองคลัง) ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะทำงานเหล็กขนาด ๕ ฟุต พร้อม กระจก จำนวน ๑ ตัว ราคา ๕,๘๐๐ บาท รวม ทั้งสิ้น ๕,๘๐๐ บาท บาท ตั้งงบประมาณ รายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องตลาด ไม่มี กำหนดไว้ในบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ของหน่วยงานรัฐ	๕,๘๐๐	๐	๐	๐	-	✓ (ยกเลิก)	๐๑/๑๐/๖๗ ถึง ๓๐/๐๙/๖๘	กองคลัง	ข้อบัญญัติ

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในตำบลได้ทั้งหมด
๒. ด้วยข้อจำกัดของอำนาจหน้าที่ งบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ และทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม - โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

ข้อเสนอแนะ

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม - โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
๔. ควรตั้งงบประมาณให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์
๕. มีการปรับแผนฯมากเกินไปไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดจึงทำให้ร้อยละของการติดตามและประเมินผลแผนฯ มีจำนวนที่น้อยมากควรจัดทำแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ



องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

